

监 理 日 志

工程名称: 海丰县海丰能源有限公司 50兆瓦光伏电站,

日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	35/24℃
----	----------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 2人到现场

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 建11标21人, 电气1标12人.

施工机械动态: 正常良好

施工进度情况

1. 建1标无人施工.
2. 建1标焊接管圈, 组件MC4插头连接, 组件安装

检查发现的问题

完成7组, 支架安装完成6组, 共21人.
3. 电气1标3组电缆线路电缆沟开挖
4. 4组电缆线路随变商压电缆架设共12人.
今日未完成原因

处理措施、意见、结果

1. 人员设备投入不足, 施工机械故障, 交叉作业, 有影响, 造成工作进度缓慢.
2. 现场组件、电缆缺货.

协调内容或其他

记录人

周厚辉

总监签阅