

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月21日 星期一	气候	晴	气温	33/22℃
监理单位动态:	2人到现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	建明组2人, 电气组12人				
施工机械动态:	正常良好				
施工进度情况	1. 土建1组无人施工。 2. 建明组组件配线接驳连接, 组中安装7组, 支撑架11组, 施工2人。				
检查发现的问题	3. 电气组中铜线线管接地铜包铜穿管, 33#子降直流电压穿管, 施工12人。 今日未完成原因:				
处理措施、意见、结果	1. 班组人员调配投入不足, 施工机械故障导致造成工作进度缓慢。 2. 现场组件, 电缆缺货。				
协调内容或其他					
记录人	李祥		总监签阅		