

# 监 理 日 志

工程名称: 海盐县新能源有限公司50兆瓦光伏电站

|            |                                                                                                                 |    |                 |    |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期         | 2017年9月22日 星期五                                                                                                  | 气候 | 晴               | 气温 | 32/24℃ |
| 监理人员动态:    | 2人到现场                                                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态:   | 建明8人, 电制柜10人                                                                                                    |    |                 |    |        |
| 施工机械动态:    | 正常良好.                                                                                                           |    |                 |    |        |
| 施工进度情况     | <p>1. 安装1柜无人施工,</p> <p>2. 建明柜焊接项目支架组装, 组件安装完成5组,</p>                                                            |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>共8人.</p> <p>3. 包管1柜中电箱电线跨接, 高压电箱头制作, 20号端子压区, 直流电箱整理等, 共10人.</p> <p>4. 针对包管公司下发安全防护整改通知单, 进行现场核对及联系厂家补缺.</p> |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>今天未完成原因:</p> <p>1. 人员设备投入不足, 施工机械故障, 交叉作业的影响等, 造成工程进度缓慢.</p> <p>2. 现场组件, 电缆缺货.</p>                           |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                                 |    |                 |    |        |
| 记录人        | 周爱群                                                                                                             |    | 总监签阅            |    |        |