

監理日志

工程名称: 淳安县雄峰旅游开发有限公司50兆瓦光伏发电站

工程名称: 东台县供电公司2017年10月23日		日期: 2017年10月23日 星期六	气候: 晴	气温: 31/12
监理单位动态: 监理人员: 陆明华、陆明华 施工方人员动态: 2人到现场 施工机械动态: 正常良好			材料进场、取样见证、合格情况:	
施工进度情况	1. 施工队无人施工。 2. 施工队因材料问题无法施工。			
检查发现的问题	3. 配电箱内线路杂乱，未按规范施工。 33#杆塔直流电缆整理不规范，电缆头未做。 4. 升压站二次运功盘柜门未关，存在安全隐患。			
处理措施、意见、结果	今日未完成原因: 1. 人员设备投入不足，施工机械故障，天气恶劣等影响，造成施工进度缓慢。 2. 现场组件、电缆缺失。			
协调内容或其他				
记录人	陆明华			
监理单位				