

监 理 日 志

工程名称: 消县板桥水电站50kV光伏电站

日期	2017年9月27日 星期三	气候	阴	气温	24/10℃
监理人员动态: 2人到现场 施工方人员动态: 电气标段 8人 施工机械动态: 正常良好			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 电气标段无人施工, 2. 土建标段无人施工,				
检查发现的问题	3. 电气标段 39#、40#子阵直流电缆架设为 82. 4. 针对市属电网在网下发安全防预整改通知单进行现场督促联系厂家进行消缺. 5. 尚未完成原因:				
处理措施、意见、结果	1. 人员设备投入不足, 施工机械故障, 交叉作业的影响造成工作进度缓慢. 2. 现场组件、电缆在缺货.				
协调内容或其他					
记录人	- 周建群		总监签阅		