

监 理 日 志

工程名称: 海盐县海盐镇海盐村50兆瓦光伏电站

日期	2017年10月8日 星期二	气候	多云	气温	16/10℃
监理人员动态:	孙永刚		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	土建李松松、电气孙永刚				
施工机械动态:	正常良好。				
施工进度情况	1. 土建工程完成施工。 2. 土建工程组件安装6组, 支架安装7组, 施工完成14C。综合楼基础抽水, 施工完成。				
检查发现的问题	3. 电气工程3组电缆线路敷设基础抽水, 施工完成。 今日未完成原因: 1) 现场组件、电缆缺货。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙永刚		总监签阅		