

监 理 日 志

工程名称: 海丰县南鹏岛旅游有限公司500千瓦光伏电站

日期	2017年10月20日 星期二	气候	晴	气温	22/10℃
监理人员动态: 3人现场 施工方人员动态: 土建班16人, 电气班10人 施工机械动态: 正常良好		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 土建班已施工。 2. 土建班组件安装6组, 支墩安装1组, 浇筑12C综合接地基础清渣, 砂砾石换填, 浇筑12C。				
检查发现的问题	3. 电气班施工, 23#箱变至逆变器3X240电缆敷设, 安装, 浇筑10C。 今日未完成项目: 1) 现场组件, 电缆敷设。				
处理措施、意见、结果	下道工序严格按规范要求施工, 并做好验收记录。				
协调内容或其他					
记录人	王梅梅		总监签阅		