

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 21 日 星期 六	气候	多云	气温	10℃/21℃
监理单位动态：现场监理单位 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 25 人					
施工机械动态：挖机 2 台、卡车 2 台、吊车 1 台、水泵 3 台					
施工进度部情况	1、综合楼砂石换填完成； 2、3#集电线路电缆沟开挖完成；4#集电线路光缆敷设完成；24#、25#箱变-逆变 3×240 电缆敷设连接完成； 3、三标支架完成 0 组；组件安装完成 5 组 220 块； 4、因无材料及部分材料不全严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。				
检查发现的问题	1、综合楼砂石换填，因垫层混凝土材料未进场暂停，易造成基础泡水； 2、箱变-逆变 3×240 电缆连接电缆终端冷缩附件层被箱体孔洞切割受损。				
处理措施、意见、结果	1、针对换填基础进水，责令设置排水沟、及时对集水坑进行抽水处理，现场已设置排水沟并进行抽水降水处理； 2、针对 3×240 电缆冷缩层受损现场交底要求进行恢复处理，并对后续施工时箱体孔洞做好防切割措施。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	