

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 22 日 星期 日	气候	阴	气温	6℃/16℃
监理人员动态： 现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼垫层商品混凝土 C25 进场，质量证明文件质保书未见、质量保证由供应商负责控制，现场目测合格。		
施工方人员动态： 作业人员 29 人					
施工机械动态： 挖机 1 台、卡车 2 辆、吊车 1 台、水泵 13 台、混凝土泵车 1 辆、混凝土车 6 辆					
施工进度 部位 情况	1、综合楼混凝土垫层浇筑完成； 2、4#集电线路箱逆变接地土方回填完成；3#集电线路光缆敷设完成，3×95 电缆敷设完成 27 米；28#、29#/30#箱变-逆变 3×240 电缆敷设连接完成； 3、三标支架完成 4 组；组件安装完成 7 组 308 块； 4、因无材料及部分材料不全严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。				
检查 发现的 问题	1、光缆敷设部分区域埋设深度不符合设计要求。				
处理 措施、 意见、 结果	1、现场责令施工单位在后续回填前进行沟道加深处理，已确保埋设深度满足设计要求。				
协调 其他 内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		