

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 23 日 星期 一	气候	晴	气温	7℃/16℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 26 人 施工机械动态：挖机 1 台、卡车 2 辆、吊车 1 台、水泵 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工进度部情况	1、4#集电线 35#、36#、39#子阵电缆沟开挖，25#-32#箱变间 3*95 高压电缆敷设，3#集电线电缆沟抽水； 2、三标支架完成 10 组；组件安装完成 5 组 220 块； 3、综合楼无材料进场暂停。 4、因无材料及部分材料不全严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。				
检查发现的问题	1、现场光伏组件存在被污染现象。 2、高压电缆敷设未及时对电缆头进行封堵保护。 3、已安装完成的组件被风吹落迟迟无人解决。				
处理措施、意见、结果	1、已责令总包对施工单位进行交底，光伏组件进行清理未完成。 2、现场责令施工单位进行封堵保护，已完成。 3、明日与总包协商解决组件吹落问题。				
协调其他内容	1. 针对 3#集电线路路面积水，与电气施工单位协商是否挖沟降水无果，明日将于总包进行协商。 2. 监理延期费用支付金额问题已同公司商务说明情况，待公司与业主协商。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		