

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 25 日 星期 三	气候	阴	气温	10℃/18℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 22 人					
施工机械动态：水泵 1 台					
施工进度部位情况	1、3#集电线路接地沟排水、接地圆钢敷设，箱、逆变间 3*240 电缆敷设连接； 2、三标支架完成 3 组；组件安装完成 8 组 352 块； 3、光伏区因无材料及部分材料不全严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。 4、综合楼钢筋加工机械进场，材料未见。 5、施工单位资料员进场，督促其尽快修改、补充、完善工程资料。				
检查发现的问题	1、光伏区支架、组件安装人员不足； 2、接地沟排水水淹施工道路。 3、22 区桩基迟迟未动工。 4、资料问题较多。				
处理措施、意见、结果	1、现场告知总包尽快协调人员进场安装及桩基施工，同时督促国信尽快落实材料进场。 2、现场安全文明施工要加强管理力度和措施，保证施工安全、道路畅通及施工有序。 3、告知资料员尽快修正上报。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	