

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 26 日 星期 四	气候	阴	气温	10℃/20℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼模板进场		
施工方人员动态：作业人员 26 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 3 台					
施工进度部位情况	1、3#集电线路接地沟排水、3*95 集电电缆就位完成； 2、三标支架完成 4 组；组件安装完成 4 组 176 块；组件串接线； 3、光伏区因无材料及部分材料不全严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。				
检查发现的问题	1、组件安装人员不足； 2、3#线接地需尽快完善，以免后续沟道再次抽水。				
处理措施、意见、结果	1、现场督促施工单位尽快落实接地施工，同时督促国信尽快落实材料进场。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	