

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 27 日 星期 五	气候	阴	气温	10℃/22℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 30 人 施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 3 台、吊车 1 台			材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼模板木方进场、光伏区支架斜梁、斜撑到场一车，目视支架符合设计要求。		
施工进度部位情况	1、4#集电线箱变抽水，3*240 电缆敷设，3#集电线路光缆敷设，3#集电线路接地焊接； 2、三标支架完成 7 组；组件安装完成 7 组 308 块；组件串接线； 3、光伏区因材料不全及人员严重制约光伏区组件、支架安装施工进度。				
检查发现的问题	1、组件安装人员不足； 2、接地带与高压电缆、光缆同沟敷设，焊接时易造成电缆、光缆受熔焊焊渣触及受损； 3、升压站临时用电电缆过路未直埋或做保护措施。易造电缆损坏和人员触电事故。				
处理措施、意见、结果	1、现场督促施工单位尽快落实接地施工，同时督促国信尽快落实材料进场。 2、接地熔焊时采取隔离措施，保证熔接时不触及电缆沟电缆及光缆。 3、责令过路电缆采取直埋方式保证电缆及人员安全。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		