

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 28 日 星期 六	气候	阴	气温	4℃/15℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏区支架斜梁、斜撑到场二车，I 标、III 标各一车，目视支架符合设计要求。		
施工方人员动态：作业人员 30 人					
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、吊车 1 台					
施工进度部位情况	1、3#、4#集电线至升压站馈线柜 3*95 电缆敷设完成； 2、三标支架完成 10 组；组件安装完成 10 组 440 块；组件串接线； 3、3#线箱变高压侧电缆终端制作连接、箱变-逆变器 3*240 电缆终端制作及连接； 4、3#线接地熔接。				
检查发现的问题	1、组件安装人员不足，制约光伏区安装工程进度； 2、升压站临时用电电缆过路仍未直埋或做保护措施。 3、综合楼未施工				
处理措施、意见、结果	1、现场督促施工单位尽快落实接地施工，同时督促国信尽快落实材料进场。 2、再次责令过路电缆采取直埋方式保证电缆及人员安全。 3、协调综合楼尽快组织进场施工。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	