

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 29 日 星期 日		气候	阴	气温	0℃/12℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 47 人						
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、吊车 1 台						
施工进度部位情况	1、三标支架完成 8 组；组件安装完成 10 组 440 块； 2、3#线箱变高压侧电缆终端制作连接、箱变-逆变器 3*240 电缆终端制作及连接； 3、3#线接地熔接。4#线 3*240 箱变-逆变电缆敷设完成。 4、综合楼基础放线。模板制作开始。					
检查发现的问题	1、组件安装人员不足，制约光伏区安装工程进度； 2、升压站临时用电电缆过路已直埋做保护措施。 3、光伏区支架、组件螺栓松动，部分组件滑落。					
处理措施、意见、结果	1、现场督促施工单位尽快落实接地施工，同时督促国信尽快落实材料进场。 2、针对光伏区支架、组件螺栓松动已下发通知单 007 号，要求尽快整改。					
协调其他内容	无。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦