

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 01 日 星期 三	气候	晴	气温	8℃/18℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼钢筋进场、合格证齐全		
施工方人员动态：作业人员 60 人					
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、吊车 1 台					
施工进度部位情况	1、一标支架组装，螺丝紧固。 2、支架完成 22 组；组件安装完成 4 组 176 块；组串接线施工。 3、三标 22#子阵场地平整，MC4 插头连接，支架、组件螺丝紧固。 4、综合楼基坑抽水，模板加固，钢筋进场。 5、汇流箱-逆变器 2*50/2*70 直流电缆敷设，集电线路电缆沟铺砂盖砖。				
检查发现的问题	1、支架安装方式，存在损坏预埋件现象。				
处理措施、意见、结果	现场要求改变支架安装方式，在安装中要保证预埋螺栓不受损坏。				
协调其他内容	现场已慢慢步入正常，已责令总包及施工单位现场尽快落实，做好安全防护措施。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	