

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 02 日 星期 四		气候	晴	气温	4℃/19℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼钢筋进场、合格证齐全		
施工方人员动态：作业人员 56 人						
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台						
施工进度部位情况	1、一标支架组装，螺丝紧固。 2、支架完成 34 组；组件安装完成 2 组 88 块；组串串接线施工。 3、三标 22#子阵场地平整，灌注桩放点，MC4 插头连接，螺丝紧固。 4、综合楼基坑抽水，基础钢筋制安，材料进场。 5、33#、34#子阵汇流箱安装完成、33#子阵汇流箱 1*4、2*50、2*70 接线完成，4#集电线路电缆沟回填完成。 6、升压站钢筋已全部就位，现场取样完成。					
检查发现的问题	1、钢筋切断机未固定、电源线外露。					
处理措施、意见、结果	现场要求进行固定、挖沟覆盖，已完成。					
协调其内容	现场已慢慢步入正常，已责令总包择日落实对现场进行安全交底工作。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦