

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 04 日 星期 六	气候	晴	气温	6℃/15℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 72 人 施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台			材料进场、取样见证、合格情况： 综合楼电缆管进场，未见合格文件，责令尽快报审		
施工进度部情位况	1、三标支架完成 25 组；组件安装完成 5 组 220 块； 2、三标 MC4 插头连接，螺丝紧固。 3、综合楼基坑抽水，基础底板、圈梁钢筋制作、下午 4 点 40 开始浇筑 11 点结束； 4、34#子阵汇流箱电缆接线完成、4#线逆变直流侧、交流侧电缆终端制作完成；主电缆沟开始回填。				
检查发现的问题	1、综合楼基础底板钢筋保护层部分不符合要求。				
处理措施、意见、结果	现场要求在浇筑前进行整改，已整改完成。				
协或调其内容	因沧州煤改电工程项目繁多，高压测试单位未进场相关措施，拟并网受电取消，协调尽快组织落实受电前检查。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		