

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

|                          |                                                                                                                                                      |    |                          |     |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|--------|
| 日期                       | 2017 年 11 月 05 日 星期 日                                                                                                                                | 气候 | 晴                        | 气温  | 7℃/17℃ |
| 监理人员动态：现场监理人员 3 人        |                                                                                                                                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况：<br>无材料进场 |     |        |
| 施工方人员动态：作业人员 125 人       |                                                                                                                                                      |    |                          |     |        |
| 施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、 |                                                                                                                                                      |    |                          |     |        |
| 施工进度部位情况                 | 1、三标支架完成 6 组；组件安装完成 20 组 880 块；<br>2、三标 MC4 插头连接，螺丝紧固、22 区灌注桩钻孔。<br>3、综合楼基坑抽水，基础底板、圈梁钢筋制作、下午 4 点 40 开始浇筑 11 点结束；<br>4、23#、24#汇流箱-逆变器电缆、485 通讯电缆敷设完成。 |    |                          |     |        |
| 检查发现的问题                  | 1、22 区钻孔，孔底渗水。<br>2、综合楼基础圈梁模板垫筋采用钢筋形式，易造成后续浇筑露筋发生。                                                                                                   |    |                          |     |        |
| 处理措施、意见、结果               | 1、现场要求在浇筑前进行排水处理。<br>2、现场要求在浇筑时同时进行处理，浇筑时已处理完成。                                                                                                      |    |                          |     |        |
| 协调其他内容                   | 现场人员已满足现有材料的安装要求，但组件、支架没确定到货时间，已提请总包单位尽快落实材料进场，保证施工中不挺断。                                                                                             |    |                          |     |        |
| 记录人                      | 宗再海                                                                                                                                                  |    | 总监签阅                     | 卢洪彦 |        |