

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 08 日 星期三	气候	晴	气温	8℃/17℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 101 人 施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台			材料进场、取样见证、合格情况： 商混进场一车，目测合格		
施工进度部情况	1、三标支架完成 4 组；组件安装完成 20 组； 2、三标 22 区灌注桩浇筑完成 107 基。 3、综合楼基础测量放线、基础梁模板制作； 4、逆变器厂家调试，38#-41#箱变-逆变器 3*240 电缆终端制作及连接完成。				
检查发现的问题	1、22 区灌注桩浇筑未捣实、桩位置偏差较大。 2、人员、材料与施工进度差异较大。 3、组件压块未到，正常到场组件无法安装（组件已变换厂家，安装孔与支架安装孔不符）。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求在浇筑前进行交底，并派专职人员跟踪修正。 2、现场要求依据现有材料尽快组织人员进行支架安装工作，保证后续电气施工。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		