

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 10 日 星期 五		气候	晴	气温	1℃/13℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 77 人						
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台						
施工进度部位情况	1、三标支架完成 9 组； 2、综合楼基础圈梁支模、加固； 3、23#、24#、36#子阵 1*4 电缆敷设，23#子阵直流电缆制作及安装，33#、34#直流电缆沟回填					
检查发现的问题	1、部分组件螺栓未紧固，造成吹落。					
处理措施、意见、结果	1、现场要求对已安装的组件进行排查、螺栓紧固。现场正排查、螺栓紧固中。					
协调其他内容	1、后续压块未进场，已影响到组件安装进度； 2、已安装组件区域电气作业人员过少，已影响到并网发电进度。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦