

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 11 日 星期 六		气候	晴	气温	4℃/10℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 82 人						
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台						
施工进度部位情况	1、三标支架完成 12 组； 2、综合楼基础圈梁浇筑完成； 3、电气拟并网区域组串电缆、汇流箱电缆终端制作连接。					
检查发现的问题	1、组件压块迟迟未进场，已影响到后续组件安装。 2、汇流箱部分熔芯盒缺少边档装置，易造成后续该部位松动。汇流箱外铭牌缺失，未按采购技术要求可靠固定。					
处理措施、意见、结果	1、现场要求尽快组织材料进场。 2、现场要求尽快联系汇流箱厂家进行整改。					
协调其他内容	1、后续压块未进场，已影响到组件安装进度； 2、已安装组件区域电气作业人员过少，已影响到并网发电进度。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦