

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 13 日 星期 一		气候	晴	气温	-3℃/13℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 101 人						
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台						
施工进度部位情况	1、三标支架完成 28 组； 2、综合楼钢筋加工，脚手架搭设； 3、38#、39#子阵直流缆敷设及 1x4 电缆穿管完成。					
检查发现的问题	1、5#、6#子阵组件未紧固，已吹落； 2、现场材料进场滞后严重影响安装进度。					
处理措施、意见、结果	1、现场要求尽快组织人员进行紧固修复。 2、现场材料进场时间不确定。					
协调其他内容	无					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦