

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 15 日 星期 三	气候	晴	气温	-2℃/10℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 105 人					
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 20 组； 2、综合楼框架柱钢筋绑扎，梁板模板制作； 3、39#子阵 1*4 电缆穿管敷设。				
检查发现的问题	1、5#、6#子阵组件未紧固，已吹落，无人处理； 2、39#子阵组件污染无人处理。 3、现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求尽快组织人员进行紧固修复。 2、现场材料进场时间不确定，尽快安排组件清理； 3、建议安装完区域的材料归整，必要时先安装斜梁相关连接件。				
协调其他内容	无				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	