

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 18 日 星期 六	气候	晴	气温	-5℃/6℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人		材料进场、取样见证、合格情况： 商品混凝土进场			
施工方人员动态：作业人员 64 人					
施工机械动态：水泵 2 台、农业装载机 5 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台					
施工进度 部位 情况	1、三标支架完成 6 组； 2、综合楼梁、柱、板浇筑完成； 3、电气汇流箱终端制作。				
检查 发现 的 问题	1、13#子阵组件未紧固，已吹落； 2、现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	1、现场要求专业人员监护进行尽快修复及排查 5/6 区修复完成。13 区无人修复。				
协或 调其 内他 容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		