

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 20 日 星期 一	气候	晴	气温	0℃/10℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 56 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 6 组； 2、综合楼女儿墙压顶模板、钢筋、浇筑完成；梁侧模拆模。 3、电气汇流箱终端制作、1*4 电缆连接件制作。				
检查发现的问题	1、现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。 2、连接件制作、防水螺母未紧固。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求尽快进行排查，连接件螺母必须紧固到位。 2、材料进场时间未定。				
协调其他内容	业主负责人生病回家，监理延期签证已微信通知，签证事宜待回来后再办理。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	