

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 21 日 星期 二	气候	晴	气温	-1℃/12℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 46 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 4 组； 2、管理区隔离围栏基础开挖完成。 3、27#子阵电气 2*50、2*70 直流电缆、通讯电缆敷设。8#子阵 3*240 电缆终端制作。				
检查发现的问题	1、现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。 2、三标对一标进行断路，影响施工。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包尽快协调。 2、材料进场时间未定。				
协调其他内容	无。				
记录人		宗再海		总监签阅	
				卢洪彦	