

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 24 日 星期 五	气候	晴	气温	-4℃/8℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 3 车		
施工方人员动态：作业人员 66 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 24 组； 2、管理区围墙基础模板组立，混凝土浇筑，车库及水泵房放线。 3、26#子阵汇流箱直流电缆头制作及安装，26#子阵逆变器直流电缆头制作及安装，26#子阵西区 1*4 电缆敷设，27#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎，25#子阵电缆沟回填				
检查发现的问题	1、现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。 2、组件进场同车存在 2 个电流档次。 3、后续组件陆续进场，场地道路不满足卸车条件。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包尽快协调。 2、要求施工单位组件转运时及后续安装时注意组件电流档分档问题。适当整修施工通道，保证组件卸车条件。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	