

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 25 日 星期 六	气候	晴	气温	-3℃/11℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 66 人 施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 1 车		
施工进度部情况	1、三标支架完成 20 组； 2、车库及水泵房基础开挖完成。 3、26#子阵逆变器直流电缆头制作及安装，26#子阵西区 1*4 电缆敷设，27#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎。				
检查发现的问题	1、因本项目未取得发电许可证，项目并网发电全部下网，依据河北能源局文件，需办理完成后并网发电。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包尽快协调材料进场。 2、要求施工单位在停电期间尽快落实箱变高压侧消缺工作(包括电缆牌的完善及防火封堵等)。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		