

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 日	气候	晴	气温	-4℃/5℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 3 车、压块及配套紧固件到场一车		
施工方人员动态：作业人员 72 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 8 组； 2、车库及水泵房基础模板组立，钢筋制作安装； 3、36#、37#子阵 1*4 电缆敷设，8#、9#子阵 3*240 电缆头制作及安装，1#集电线路支架接地焊接，4#集电线路电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、压块 U 行螺栓存在毛刺，影响螺栓与压块的装配。 2、压块高度与进场组件边框高度一致，易造成后续紧固质量； 3、压块压边过宽，易造成组件压块侧阴影遮挡。 4、U 型螺母紧固用方形垫片非镀锌件，易造成后续防腐达不到时限要求。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包尽快协调厂家对该批次 U 型螺栓进行去毛刺处理。 2、对于组件压块高度、压块宽度及方形垫片已现场建议调整，总包未采纳。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	