

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 27 日 星期 一	气候	晴	气温	0℃/9℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 3 车		
施工方人员动态：作业人员 86 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 11 组； 2、车库及水泵房基础底板钢筋制安完成； 3、41#、37#子阵 1*4 电缆敷设，10#、15#子阵 3*240 电缆头制作及安装，4#集电线路电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、组件安装、工人直接串接组件连接线，易造成电击事故。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求施工工人特别注意窜线工序施工，保证施工安全。				
协调其他内容	业主单位负责人还未到场，监理延期确认签字未完。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	