

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 28 日 星期 二	气候	晴	气温	-6℃/9℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 4 车		
施工方人员动态：作业人员 83 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 15 组； 2、综合楼脚手架拆除，车库及水泵房模板安装及加固； 3、36#，37#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎，17#，18#子阵 3*240 电缆头制作及安装，4#集电线路电缆沟回填，3#集电线路支架接地焊接；				
检查发现的问题	1、I 标仍存在劳务未解决阻工问题。 2、组件安装改用压块固定方式无设计相关说明文件。 3、吹落的光伏组件、光伏板污染问题无人处理。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包尽快协调解决上述事宜。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	