

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 29 日 星期 三	气候	晴	气温	-6℃/4℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 3 车，支架进场 2 车		
施工方人员动态：作业人员 102 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 77 组； 2、综合楼脚手架拆除完成，车库及水泵房基础混凝土浇筑； 3、37#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎，19#，20#，21#子阵 3*240 电缆头制作及安装， 26#子阵支架接地焊接；				
检查发现的问题	1、组件安装支架未紧固、调平。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包进行现场交底，组件安装前必须调整支架。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	