

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 30 日 星期 四	气候	晴	气温	-7℃/4℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 加气混凝土砌块进场 2 车，水泥砖进场 3 车，支架进场 1 车		
施工方人员动态：作业人员 153 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、三标支架完成 81 组； 2、综合楼室内卫生间基础施工，砌体拉筋植筋，材料进场； 3、36#、37#子阵 2*50、2*70 电缆敷设，1*4 电缆头制作及汇流箱安装；				
检查发现的问题	1、组件安装支架未紧固、调平。 2、组件安装操作台不符合安全要求、厂区吸烟人员较多。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求总包进行现场交底，组件安装前必须调整支架。 2、现场要求总包加强对现场安装进行安全交底。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	