

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 1 日 星期 五	气候	晴	气温	-3℃/6℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 连接件进场 2 车，光伏板进场 4 车		
施工方人员动态：作业人员 160 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、一标、组件完成 3 组；三标支架完成 10 组、组件安装 51 组； 2、综合楼室内放线，填充墙加气块材料进场，车库、水泵房及围栏基础回填； 3、36#、37#子阵 2*50、2*70 电缆头制作、电缆沟开挖，41#子阵 1*4 电缆敷设，37#子阵箱逆变直流电缆头制作及安装；				
检查发现的问题	1、现场组织混乱、组件安装平直度超差严重。				
处理措施、意见、结果	1、主要是现场新进人员需加强指导、培训。要求总包协调进行处理。				
协调其内容	1、监理延期联系单已确认；补充协议业主单位流程已完成，已快递回公司走流程。 2、监理三期款、延期款已申请。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	