

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 02 日 星期 六	气候	晴	气温	-4℃/8℃
监理单位动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 支架进场 1 车，光伏板进场 4 车		
施工方人员动态：作业人员 169 人					
施工机械动态：水泵 1 台、农业装载机 2 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 3 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 14 组；三标组件安装 42 组； 2、综合楼砌体施工，车库及水泵房-0.06m 梁钢筋制安； 3、36#子阵箱逆变 2*50、2*70 电缆头制作、41#、26#、27#电缆沟开挖，26#、27#子阵 1*4 电缆敷设；				
检查发现的问题	1、现场组件安装平直度超差严重。 2、组件压块附件短缺。				
处理措施、意见、结果	1、主要是现场新进人员需加强指导、培训。 2、要求总包协调进行处理。				
协调其他内容	近期降温、起风，责令总包、施工单位做好现场成品、半成品措施。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		