

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 5 日 星期二	气候	晴	气温	-3℃/9℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 184 人 施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 商品混凝土进场一车		
施工进度部情况	1、一标组件完成 39 组；三标组件安装 58 组； 2、综合楼砌体施工及室内排水管路埋设、室内线缆管道预埋，室内构造柱钢筋制安、模板加固，材料进场，车库及水泵房-0.06m 梁混凝土浇筑； 3、28#、41#子阵汇流箱直流电缆头制作及安装，30#、41#子阵 1*4 电缆穿管及电缆沟开挖，31#子阵 1*4 电缆敷设；				
检查发现的问题	1、组件完成区域支架、组件材料未及时规整；				
处理措施、意见、结果	1、要求总包尽快处理。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		