

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 6 日 星期 三	气候	晴	气温	-4℃/8℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 2 车、支架进场 1 车		
施工方人员动态：作业人员 209 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 47 组；二标组件完成 4 组；三标组件安装 74 组； 2、综合楼砌体施工及室内排水管路埋设、室内线缆管道预埋，室内构造柱模板加固、混凝土浇筑； 3、30#、31#、32#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎，36#、37#子阵电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、组件安装平直度超差严重、部分组件在安装过程中受冲击损坏；				
处理措施、意见、结果	1、要求总包尽快处理。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	