

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 09 日 星期 六	气候	晴	气温	-4℃/7℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 3 车		
施工方人员动态：作业人员 241 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 43 组；二标组件完成 7 组；三标组件安装 75 组，支架完成 24 组； 2、综合楼室内给排水管路及线缆管路埋设，室内地坪清理及夯实，车库及水泵房脚手架搭设； 3、31#，32#子阵汇流箱直流电缆头制作、安装及电缆沟回填，31#、32#子阵 1*4 电缆穿管及绑扎，31#子阵逆变器直流电缆头制作及安装；				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调其他内容	脱落的组件、零星未安装需尽快落实处理。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	