

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 10 日 星期 日	气候	晴	气温	-5℃/6℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 208 人 施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 7 车		
施工进度部情况	1、一标组件完成 55 组；二标组件完成 14 组；三标组件安装 63 组，支架完成 23 组； 2、综合楼室内给排水管路及线缆管路埋设，车库及水泵房脚手架搭设、4.2m 梁板模板组立； 3、32#子阵汇流箱及直流电缆头制作、安装，31#子阵西边 1*4 电缆敷设完成，2*50 直流电缆敷设完成，通讯电缆敷设完成；				
检查发现的问题	1、组件搬运未采取有效保护措施易造成组件损坏； 2、组件安装顺序从下至上易造成组件玻璃面划伤。				
处理措施、意见、结果	责令现场管理人员采取保护措施，加强安装培训力度。				
协调其他内容	现场资料责令总包尽快完善。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		