

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 11 日 星期 一	气候	晴	气温	-10℃/2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 光伏板进场 2 车		
施工方人员动态：作业人员 227 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 59 组；二标组件完成 21 组；支架完成 19 组；三标组件安装 48 组，支架完成 33 组； 2、综合楼室内给排水管路及线缆管路埋设，室内基础夯实、地坪混凝土施工，车库及水泵房钢筋制安、模板加固完成，生活区内围栏安装完成； 3、32#子阵汇流箱及直流电缆头制作、安装及 1*4 电缆穿管，32#子阵电缆沟回填。9#子阵 1*4，2*50 电缆敷设及 1*4 电缆穿管；				
检查发现的问题	1、现场支架安装工序人员、进度已制约整体安装进度。				
处理措施、意见、结果	责令现场管理人员加强支架安装力度。				
协调其内容	现场资料问题较多，已责令施工单位尽快修正。				
记录人		宗再海		总监签阅	
				卢洪彦	