

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	-8℃/0℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人	材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场				
施工方人员动态：作业人员 217 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 46 组；二标组件完成 19 组；三标组件安装 59 组，支架完成 16 组； 2、综合楼室内线缆管路埋设及室内地坪混凝土施工完成，车库及水泵房混凝土浇筑； 3、22#、27#子阵 1*4 电缆敷设、穿管及绑扎，30#子阵电缆沟回填。25#-28#子阵 MC4 插头制作及安装；				
检查发现的问题	1、现场支架材料因涉及装卸费用问题，II 标材料转运暂停。				
处理措施、意见、结果	责令现场管理人员尽快协调处理，保证支架安装有序，保证工程拟定计划的实现。				
协调其他内容	总包拟 20 日前进行项目工程股权转换初步验收。已责令总包尽快拟定初步验收实体、资料及后续未完成清单及消缺计划的落实。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		