

# 监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 14 日 星期 四	气候	晴	气温	-5℃/0℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 214 人 施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工进度部位情况	1、一标组件完成 27 组；二标组件完成 16 组，支架完成 18 组；三标组件安装 42 组，支架完成 31 组； 2、综合楼室内墙抹灰； 3、22#子阵西边 1*4 电缆敷设；32#子阵东边 1*4 电缆敷设；9#子阵东边汇流箱电缆头制作及安装已完成，9#、32#子阵东边汇流箱安装 31 个；7#、8#、9#子阵支架接地焊接；17#-21#子阵逆变器、箱变接地焊接；25#、26#、27#、28#、41#、37#子阵 mc4 插头安装；25#、26#子阵电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、II 标人员组织、材料组织欠缺，已直接影响到工程进度。 2、组串连接、1*4 电缆连接件连接存在未接插到位、正负连接错误现象。				
处理措施、意见、结果	1、责令现场管理人员尽快协调处理，保证工程进度。 2、告知总包相关人员必须加强进行检查和技术交底工作。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		

