

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	-7℃/2℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 180 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件完成 20 组；二标组件完成 17 组；三标组件安装 25 组，支架完成 43 组； 2、综合楼室内墙抹灰，综合楼爬梯安装； 3、22#子阵直流电缆 1*4 穿管捆绑，汇流箱安装接线 7 个；32#子阵 1*4 电缆穿管捆绑；26#、27#子阵支架接地焊接；36#、37#、41#子阵西区 MC4 插头安装；9#子阵电缆沟回填；				
检查发现的问题	1、无。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	本日现场管理人员不齐，监理例会取消。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	