

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 17 日 星期 日	气候	晴	气温	-6℃/6℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 152 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部情况	1、一标支架完成 2 组；二标未施工；三标组件安装 33 组，支架完成 38 组； 2、综合楼室内墙抹灰完成，生活区接地敷设及焊接完成； 3、29#子阵直流电缆 1*4 敷设；30#子阵汇流箱直流电缆头制作及安装；22#子阵逆变器直流电缆头制作及安装；7#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、32#子阵 MC4 插头安装；26#、27#子阵汇流箱接地焊接；				
检查发现的问题	1、二标因桩基工程款问题，影响到支架、组件安装进度实施。				
处理措施、意见、结果	1、责令总包尽快协调处理。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	