

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	-7℃/7℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人 施工方人员动态：作业人员 111 人 施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台			材料进场、取样见证、合格情况： 地砖进场 2 车，地脚线砖进场 1 车		
施工进度部位情况	1、一标组件安装 12 组；二标未施工；三标组件安装 6 组，支架完成 10 组； 2、综合楼地砖、地脚线砖进场，卫生间墙砖施工，屋面避雷带施工； 3、10#子阵 1*4 电缆敷设穿管；29#子阵直流电缆 2*50、2*70 及通讯电缆敷设；29#子阵汇流箱安装及电缆头制作；30#子阵支架接地焊接；				
检查发现的问题	1、二标桩基工程款问题仍未解决，支架、组件安装暂停。 2、三标组件连接件接插不到位。				
处理措施、意见、结果	1、责令总包尽快协调处理。 2、现场要求施工单位尽快检查处理。				
协或调其内容	无。				
记录人	宗再海	总监签阅	卢洪彦		