

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 21 日 星期 四	气候	晴	气温	-2℃/8℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 112 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 2 台					
施工进度部位情况	1、一标组件安装 9 组；二标组件安装 8 组，支架安装 5 组； 2、综合楼卫生间、室内墙砖及地砖施工； 3、41#、10#、7#子阵汇流箱直流电缆头制作及安装；30#、31#子阵直流电缆插头连接捆绑；10#子阵直流电缆 2*50 敷设；36#、37#西区子阵汇流箱极性检测；22#、33#、34#、35#、6#、7#子阵汇流箱极性检测；				
检查发现的问题	1、无。				
处理措施、意见、结果	1、无。				
协调其他内容	无。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	