

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	-4℃/9℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 120 人					
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部位情况	1、一标组件安装 3 组；支架安装 5 组；二标组件安装 12 组；三标组件安装 9 组；支架安装 10 组； 2、综合楼卫生间、室内墙砖及地砖施工，室内线缆敷设； 3、10#子阵汇流箱接线；10 子#阵 1*4 电缆敷设；29#~30#子阵直流电缆插头安装捆绑；6#子阵电缆沟回填；12#-15#东区，22#-23#西区子阵汇流箱极性检测；				
检查发现的问题	1、组件串线连接件接插未到位。				
处理措施、意见、结果	1、 责令总包落实检查，消除隐患。				
协调其他内容	本周现场人员不齐，监理例会取消。				
记录人	宗再海		总监签阅	卢洪彦	