

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 23 日 星期 六		气候	晴	气温	-3℃/7℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人				材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 131 人						
施工机械动态：水泵 1 台、混凝土搅拌机 1 台、农业装载机 8 台、铲车 2 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台						
施工进度部位情况	1、一标组件安装 14 组；二标组件安装 17 组，支架安装 14 组；三标组件安装 13 组； 2、综合楼卫生间、室内墙砖及地砖施工； 3、17#子阵直流电缆 1x4 敷设穿管，汇流箱安装；29#~26#子阵直流电缆捆绑；16~14 号子阵汇流箱检查；23#~31#子阵汇流箱极性检测；					
检查发现的问题	1、现场人员不足。					
处理措施、意见、结果	1、责令总包尽快协调处理。					
协调其他内容	无。					
记录人		宗再海		总监签阅		卢洪彦