

监 理 日 志

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 28 日 星期 四	气候	晴	气温	-4℃/4℃
监理人员动态：现场监理人员 3 人			材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场		
施工方人员动态：作业人员 109 人					
施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1 台、汽车吊 1 台					
施工进度部情况	1、三标组件安装 37 组，支架安装 48 组； 2、综合楼室内清理，线缆敷设； 3、22#子阵~32#子阵箱逆变防火封堵完成；10#子阵汇流箱安装 7 个；29#子阵电缆沟回填； 4#集电线路汇流箱号牌悬挂；3#集电线路汇流箱接地线检查及整改；				
检查发现的问题	1、 监理现场检查汇流箱，发现部分监控显示器未工作；通讯电缆屏蔽接地未可靠连接。				
处理措施、意见、结果	1、 责令施工单位尽快整改，标准接地可靠；显示器未工作是连接电缆连接错误，是生产厂家原因，需尽快调整。				
协调其他内容	无。				
记录人		宗再海		总监签阅	
				卢洪彦	